

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTES DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	005/2015	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01)	R\$6,944,609.01	2/20/2022	100.00%	100.00%	100	TC 081/2014 SESA	Recebimento Definitivo	4712.07	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	44183/2014
2	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 02)	R\$9,600,099.75	7/3/2023	0.00%	0.00%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Recém Iniciada	5127.54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64086/2022
3			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Concerto da Estrutura da Cobertura Externa da CAF							Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	61510/2021
4			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Cobertado da Manutenção do HUOP							Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	0839/2022
5			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central							Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	Sem CR
6	049/2021 - Reitoria	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Campus de Cascavel	Reforma e Ampliação do Barracão do Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola (NEEA) da UNIOESTE campus de Cascavel	R\$179,305.87	6/9/2022	100.00%	100.00%	284	Fundação Araucária	Recebimento Provisório	271.14	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	54628/2018
7	006/2020	CRP Construtora de Obras Ltda - ME	Campus de Toledo	Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus de Toledo	R\$499,026.20	1/2/2021	100.00%	100.00%	281 e 250	TC 78815/2013 - MEC/FNDE e Recurso Próprio	Recebimento Definitivo	364.83	Marcos Rogerio Sisti Roberto Sicbneihler	58805/2019
8	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$360,413.97	12/8/2022	12.30%	12.30%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	70.67	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
9	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$360,413.97	12/8/2022	0.00%	0.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recém Iniciada	574.67	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
10	011/2022 - FOZ	Luz de Prata Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Implementação do Laboratório Multiplataforma para Avaliar Estratégias de Controle, Operação e Proteção em Microrredes da UNIOESTE - Foz do Iguaçu	R\$64,856.12	8/24/2022	84.91%	84.91%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28.33903916 284	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	61514/2021
11	010/2022	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma no Telhado do Asudatório Alcebíades Luiz Orlando da UNIOESTE de Foz do Iguaçu	R\$108,114.30	9/9/2022	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28.33903916 100	Recebimento Provisório	746.89	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	61511/2021
12			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus - Defesa Civil							Não Iniciada	1184.39	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/09/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	1065/2022	José Fernando Ferreira Araújo Eireli	Campus de Foz do Iguaçu	Regularização e Adequação do Sistema Contra Incêndio e Pânico da UNIOESTE Foz do Iguaçu	R\$266,294.57	9/24/2022	13.93%	13.93%	100	Dptação Orçamentária 43.34.12.364.08.000.61 28.33903024 101	Recém Iniciada	0	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	60993/2020
14	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,168,948.75	10/14/2022	53.34%	54.34%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Em andamento	802.8	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021