

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11,984,985.45	11/30/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	5127.54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1,903,218.39	1/9/2024	95.67%	95.67%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução	380.43	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
3	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	9/5/2024	0.00%	0.00%			Rcém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
4			Campus de Cascavel	Ampliação da Rua do Bloco A							Não Iniciada			E-PROTOCOLO 20.502.376-3
5			Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G							Não Iniciada			
6			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
7			Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.							Não Iniciada			
8			Campus de Cascavel	Reforma Projetek							Não Iniciada			
9			Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H							Não Iniciada			
10			Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel							Não Iniciada			64126/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11			Campus de Cascavel	Construção de Jardim Suspenso na Rampa do Caracol							Recém Iniciada			
12			Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Crso de Engenharia							Não Iniciada			
13	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1,960,115.58	4/1/2024	35.59%	35.59%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	130.33	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
14	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827,402.14	10/2/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	1091.75	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
15	6074/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa para Confecção e Instalação de Grades de Ferro na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$44,200.31	1/5/2024	100.00%	100.00%			Recebimento Provisório		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 20.971.377-2
16	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161,673.76	9/9/2023	93.35%	95.35%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfild Roberto Sicbneihler	64207/2022
17			Campus de Foz do Iguaçu	Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu			0.00%	0.00%			Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
18			Campus de Foz do Iguaçu	Projeto Alarmes Auditório Alcebiades Luiz Orlando									Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
19			Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos banheiros Bloco D							Não Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
20			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
21			Campus de Foz do Iguaçu	Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
22	5784/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Serviços de Engenharia para Restauração de Calçada de Adóssia da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$57,620.50	12/27/2023	100.00%	100.00%			Recebimento Provisório		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.101.092-4
23	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295,500.96	1/9/2024	34.41%	34.41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	20.5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
24	001/2023 FUNDECAMP	Jufran Construtora e Materiais de Construção EIRELI	Marechal Cândido Rondon	Construção de piso, Instalações Elétricas, e Galerias Pluvial no Barracão de Máquina em Entre Rios do Oeste	R\$138,800.00	8/26/2023	100.00%	100.00%	250	FUNDECAMP Convênio ITAIPU 4500058970	Recebimento Provisório	375	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
25			Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões							Não Iniciada			61671/2021
26			Marechal Cândido Rondon	Readequação Elétrica CPDETCA							Não Iniciada			
27			Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
28	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$467,317.03						Recém Iniciada		Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4
29			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			
30	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295,175.33	12/27/2023	86.14%	86.14%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	8,008.46	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
31	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591,443.11	4/4/2024	28.28%	28.28%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	98.05	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
32	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$299,043.92	2/3/2023	13.66%	13.66%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	17.61	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
33	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455,068.88	11/3/2023	100.00%	100.00%		Dotação Orçamentária nº 4534612812364084490 510100000000284.1	Recebimento Provisório	328.72	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64756/2023
34			Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula							Não Iniciada			
35			Campus de Toledo	Reforma PGDRA							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
36	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1,792,187.14	1/15/2024	92.09%	92.09%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	146.43	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022