

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11.984.985,45	30/11/2023	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Recebimento Provisório	5127,54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1.903.218,39	09/01/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Recebimento Provisório	397,66	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
3	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	05/09/2024	0,00%	0,00%			Rcém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
4			Campus de Cascavel	Ampliação da Rua do Bloco A							Não Iniciada			E-PROTOCOLO 20.502.376-3
5	6683/2023 GMS	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G	R\$274.973,90	00/01/1900	0,00%	0,00%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.126-8
6			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
7			Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.							Não Iniciada			
8			Campus de Cascavel	Reforma Projetek							Não Iniciada			
9			Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H							Não Iniciada			
10			Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel							Não Iniciada			64126/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11			Campus de Cascavel	Construção de Jardim Suspenso na Rampa do Caracol							Recém Iniciada			
12	6773/2023	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Engenharia	R\$94.389,71	28/02/2024	74,72%	74,72%			Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.440.564-4
13	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	01/04/2024	36,51%	36,51%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº 262 Fonte 262	Em Execução	133,72	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
14	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827.402,14	02/10/2023	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	1091,75	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
15	6074/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa para Confeção e Instalação de Grades de Ferro na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$44.200,31	05/01/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Definitivo		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 20.971.377-2
16	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161.673,76	09/09/2023	93,35%	95,35%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
17			Campus de Foz do Iguaçu	Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu			0,00%	0,00%			Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
18			Campus de Foz do Iguaçu	Projeto Alarmes Auditório Alcebiades Luiz Orlando									Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
19			Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos banheiros Bloco D							Não Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
20			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
21			Campus de Foz do Iguaçu	Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
22	5784/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Serviços de Engenharia para Restauração de Calçada de Adósia da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$57.620,50	27/12/2023	100,00%	100,00%			Recebimento Definitivo		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.101.092-4
23	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	34,41%	34,41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	20,5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
24	001/2023 FUNDECAMP	Jufrán Construtora e Materiais de Construção EIRELI	Marechal Cândido Rondon	Construção de piso, Instalações Elétricas, e Galerias Pluvial no Barracão de Máquina em Entre Rios do Oeste	R\$138.800,00	26/08/2023	100,00%	100,00%	250	FUNDECAMP Convênio ITAIPU 4500058970	Recebimento Definitivo	375	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
25			Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leiteões							Não Iniciada			61671/2021
26			Marechal Cândido Rondon	Readequação Elétrica CPDETCA							Não Iniciada			
27			Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
28	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$467.317,03	05/05/2024	12,71%	12,71%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Em Execução	139,82	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4
29			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			
30	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295.175,33	27/12/2023	95,02%	95,02%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	8.834,30	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
31	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591.443,11	04/04/2024	43,36%	43,36%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	150,36	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
32	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$299.043,92	03/02/2023	45,06%	45,06%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	58,07	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
33	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455.068,88	03/11/2023	100,00%	100,00%		Dotação Orçamentária nº 45346128123640844905 101000000000284.1	Recebimento Definitivo	328,72	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64756/2023
34			Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula							Não Iniciada			
35			Campus de Toledo	Reforma PGDRA							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
36	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1.792.187,14	15/01/2024	92,09%	92,09%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	146,43	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022

Nenhuma obra paralisada no período