

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11,984,985.45	11/30/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	5127.54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
3	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1,903,218.39	1/9/2024	95.67%	95.67%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Em Execução	380.43	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
4	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	9/5/2024	0.00%	0.00%			Rcém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
6	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1,896,384.07	11/3/2023	36.79%	36.79%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	134.71	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
7	087/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros do Prédio de Salas de Aula	R\$827,402.14	10/2/2023	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária: 4534.61281236408 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	1091.75	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
8	6074/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa para Confecção e Instalação de Grades de Ferro na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$44,200.31	1/5/2024	56.07%	56.07%			Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 20.971.377-2
9	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161,673.76	9/9/2023	93.35%	95.35%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
10				Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu			0.00%	0.00%			Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
11				Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
12	5784/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Serviços de Engenharia para Restauração de Calçada de Adósia da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$57,620.50	12/27/2023	67.98%	67.98%			Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.101.092-4

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295,500.96	1/9/2024	34.41%	34.41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	20.5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
14	001/2023 FUNDECAMP	Jufrun Construtora e Materiais de Construção EIRELI	Marechal Cândido Rondon	Construção de piso, Instalações Elétricas, e Galerias Pluvial no Barracão de Máquina em Entre Rios do Oeste	R\$138,800.00	8/26/2023	100.00%	100.00%	250	FUNDECAMP Convênio ITAIPU 4500058970	Recebimento Provisório	375	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	s/n
15	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$467,317.03						Recém Iniciada		Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4

17	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295,175.33	12/27/2023	86.14%	86.14%	250	Dotação Orçamentária nº: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	8,008.46	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
18	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591,443.11	4/4/2024	28.28%	28.28%	250	Dotação Orçamentária nº: 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	98.05	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
19	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corredores dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$299,043.92	2/3/2023	13.66%	13.66%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	17.61	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
20	2882/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Ampliação do Estacionamento da UNIOESTE <i>campus</i> de Toledo	R\$455,068.88	11/3/2023	13.02%	13.02%		Dotação Orçamentária nº 4534612812364084490 510100000000284.1	Recém Iniciada	328.72	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64756/2023
21	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1,792,187.14	1/15/2024	67.28%	67.28%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	107.46	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022