

## OBRAS EM ANDAMENTO (10/04/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTES DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$9,600,099.75	7/3/2023	46.92%	46.92%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	2405.67	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	187/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328,125.91	4/2/2023	15.98%	15.98%	262, 101 e 100		Em Execução	300.15	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62888/2021
3	220/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP	R\$296,515.40	4/6/2023	37.11%	37.11%	262, 101 e 100		Em Execução	32.48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
4	082/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Norte do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel	R\$191,940.04	5/18/2023	10.69%	10.69%	100		Em Execução	55.4	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	48/2016
5		J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma dos Banheiros e Corredores do Prédio do Centro de Ciências da UNIOESTE Campus de Cascavel	R\$543,855.69	5/20/2023	5.31%	5.31%	100		Recém Iniciada	1156.06	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64515/2022
6	081/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Sul do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel	R\$179,663.35	5/18/2023	10.14%	10.14%	100		Em Execução	57.06	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	47/2016
7	092/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Biotério Central	R\$305,105.33	3/30/2023	100.00%	100.00%		Convênio FINEP	Recebimento Provisório	360	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64009/2022
8	061/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma no Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores do campus de Cascavel	R\$138,717.76	2/7/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Recebimento Definitivo	75.75	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59049/2019
9	066/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Melhorias no Laboratório de Energia e Instalações Elétricas no campus de Cascavel	R\$138,519.76	2/4/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408	Recebimento Definitivo	170.43	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59154/2019
10	083/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel	Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel	R\$200,018.49	3/13/2023	100.00%	100.00%	100		Recebimento Provisório	189.95	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	53343/2018
11	067/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Readequação dos Laboratórios do RHESA	R\$133,612.91	2/17/2023	100.00%	100	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Recebimento Definitivo	103.76	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59467/2020
12	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$650,299.75	3/23/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022

## OBRAS EM ANDAMENTO (10/04/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$368,441.01	3/23/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
14	105/2022	RedGás Instalações de Gases Industriais LTDA	Toledo	Instalação de Sistema de Gases Especiais de Ar Comprimido na UNIOESTE Campus Toledo	R\$139,987.74	2/19/2023	100.00%	100.00%	281	Dotação Orçamentária: 4534.1236408.6128 Rubrica: 44.90.51.01	Recebimento Definitivo	não calculado em metragem quadrada	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	64450/2022
15	5798/2022-GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma do Ambiente Multiuso para Práticas do Curso de Educação Física da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$284,154.31	4/9/2023	48.88%	48.88%	147	Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78	Em Execução	212.5	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64419/2022
16	6196/2022-GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma do Setor de Apicultura, Situado na Fazenda Experimental da Linha Gurá da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$35,835.02	2/15/2023			132	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.06.6153 Rubrica: 33.90.39	Em Execução		Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	63232/2021
17	5162/2022-GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Marechal Cândido Rondon	Adequações no Complexo Esportivo no Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$210,308.87	2/21/2023	50.84%	50.84%	174	Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128	Em Execução	363.22	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	50563/2017
18	5245/2022-GMS	Jorge Fernandes de Oliveira - Eireli	Marechal Cândido Rondon	Adequações no Estacionamento Administrativo no Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$229,163.09	3/30/2023	22.05%	22.05%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128	Em Execução	271.26	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	58333/2019
19	09/0006-2022	J. Turcatto Construções Eireli	Francisco Beltrão	Instalação de Plataforma Elevatória para o Bloco II do Centro de Ciências da Saúde do Campus de Francisco Beltrão	R\$83,000.00	5/22/2023	9.10%	9.10%			Em Execução		Paulo Henrique Gris Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	58251/2019
20	10/0006-2022	J. Turcatto Construções Eireli	Francisco Beltrão	Regularização/Atualização das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico da UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão	R\$174,889.97	3/8/2023	100.00%	100.00%	100	M.C.O 22000900	Recebimento Definitivo	não calculado em metragem quadrada	Paulo Henrique Gris Mathes Schmidt Roberto Sicbneihler	64244/2021
21			Campus de Foz do Iguaçu	Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Usina Solar Fotovoltaica no Campus de Foz do Iguaçu							Não Iniciada		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64212/2022

## OBRAS EM ANDAMENTO (10/04/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
22	023/2022 GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquirição dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$526,912.39	6/19/2023	31.72%	31.72%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Recém Iniciada	140.91	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
23	024/2022 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem	R\$359,768.87	5/20/2023	57.27%	57.27%		Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Em Execução	525.77	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022
24	25.a/2022	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Passarela, Central GLP e Depósito de Lixo no Espaço Multiuso da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu	R\$166,884.45	5/11/2023	84.12%	84.12%	281	Dotação Orçamentária: 44.90.51.00.281	Em Execução	100.88	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64468/2022
25	014/2022	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil	R\$792,965.04	3/30/2023	100.00%	100.00%			Recebimento Provisório	602.76	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022