

OBRAS EM ANDAMENTO (10/07/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	005/2015	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01)	R\$6,944,609.01	2/20/2022	91.90%	91.90%	100	TC 081/2014 SESA	Em andamento	4712.07	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	44183/2014
2	049/2021 - Reitoria	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Campus de Cascavel	Reforma e Ampliação do Barracão do Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola (NEEA) da UNIOESTE <i>campus</i> de Cascavel	R\$179,305.87	6/9/2022	77.63%	77.63%	284	Fundação Araucária	Em andamento	210.48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	54628/2018
3	006/2020	CRP Construtora de Obras Ltda - ME	Campus de Toledo	Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus de Toledo	R\$499,026.20	1/2/2021	100.00%	100.00%	281 e 250	TC 78815/2013 - MEC/FNDE e Recurso Próprio	Recebimento Provisório	364.83	Marcos Rogerio Sisti Roberto Sicbneihler	58805/2019
4	001/2021	Ancema Construções LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Cosntrução do Reservatório de Água de 80.000 litros e manutenção da casa de máquinas	R\$175,642.31	11/11/2021	100.00%	100.00%	284/250	Fundação Araucária	Recebimento Definitivo	20.04	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	5872/2019
5	057/2021 - Reitoria	José Fernando Ferreira de Araújo Construções EIRELI	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Restaurante Universitário	R\$379,309.72	6/18/2022	100.00%	100.00%	100/112		Recebimento Definitivo	466.85	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
6	058/2021 - Reitoria	Construtora Manodi LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Laboratório de Enfermagem	R\$19,602.47	6/18/2022	100.00%	100.00%	100/112		Recebimento Definitivo	693.51	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
7	056/2021 - Reitoria	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do <i>campus</i> de Foz do Iguaçu - Biblioteca	R\$424,706.64	8/18/2022	100.00%	100.00%	100/112	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128. Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	2059.94	Bruno Vinicius Bazanin Blowdos Roberto Sicbneihler	63121/2021
8	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,168,948.75	10/14/2022	28.54%	28.54%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Em andamento	421.62	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021