

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	196/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequações no Setor de Licitações	R\$101,215.08	2/5/2023	100.00%	100.00%	262, 101 e 100		Concluída	88.32	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62572/2021
2	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$9,600,099.75	7/3/2023	28.55%	28.55%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Em Execução	2281.16	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
3	187/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central	R\$328,125.91	4/2/2023	15.98%	15.98%	262, 101 e 100		Em Execução	300.15	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	62888/2021
4	220/2022	E. Celuppi Construtora e Incorporadora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Implantação do Espaço Ecumênico do HUOP	R\$296,515.40	4/6/2023	37.11%	37.11%	262, 101 e 100		Em Execução	32.48	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60504/2020
5	082/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Norte do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel	R\$191,940.04	5/18/2023			100		Recém Iniciada	55.4	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	48/2016
6	081/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Banheiro Sul do 2º Pavimento do Prédio do Centro de Ciências Campus de Cascavel	R\$179,663.35	5/18/2023			100		Recém Iniciada	57.06	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	47/2016
7	092/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Biotério Central	R\$305,105.33	3/30/2023	90.11%	90.11%		Convênio FINEP	Em Execução	360	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64009/2022
8	061/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma no Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores do campus de Cascavel	R\$138,717.76	2/7/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Recebimento Provisório	75.75	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59049/2019
9	066/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Melhorias no Laboratório de Energia e Instalações Elétricas no campus de Cascavel	R\$138,519.76	2/4/2023	57.89%	57.89%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408	Em Execução	98.66	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59154/2019
10	083/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel	Troca do Telhado das Clínicas Odontológicas no campus de Cascavel	R\$200,018.49	3/13/2023	89.78%	89.78%	100		Em Execução	170.54	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	53343/2018
11	067/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Readequação dos Laboratórios do RHESA	R\$133,612.91	2/17/2023	93.43%	93,43%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Em Execução	96.94	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59467/2020
12	064/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Espaço Físico da Secretaria do Cursinho Pré Vestibular	R\$99,755.25	12/4/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 284	Recebimento Definitivo	37.47	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59700/2020

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R\$650,299.75	3/23/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
14	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R\$368,441.01	3/23/2023	99.80%	99.80%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	573.52	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
15	5798/2022-GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma do Ambiente Multiuso para Práticas do Curso de Educação Física da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$284,154.31	4/9/2023	48.88%	48.88%	147	Dotação Orçamentária: 4534.1236.408.6128 Rubrica 33.90.39 Fonte 147, no valor R\$ 250,004,78	Em Execução	212.5	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64419/2022
16	6196/2022-GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma do Setor de Apicultura, Situado na Fazenda Experimental da Linha Gurá da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$35,835.02	2/15/2023			132	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.06.6153 Rubrica: 33.90.39	Em Execução		Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	63232/2021
17	5162/2022-GMS	Construfena Construção Civil LTDA	Marechal Cândido Rondon	Adequações no Complexo Esportivo no Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$210,308.87	2/21/2023	50.84%	50.84%	174	Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128	Em Execução	363.22	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	50563/2017
18	5245/2022-GMS	Jorge Fernandes de Oliveira - Eireli	Marechal Cândido Rondon	Adequações no Estacionamento Administrativo no Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$229,163.09	3/30/2023	22.05%	22.05%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236086128	Em Execução	271.26	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	58333/2019
19	019/2022	Construtora Manodi LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Depósito de Lixo	R\$64,434.31	1/13/2023	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28.44905101	Recebimento Provisório	5.88	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	262/2021-FOZ
20	023/2022-GMS	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Readquação dos Banheiros e Estrutura Física do CTI	R\$526,912.39	6/19/2023	11.65%	11.65%	100	Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Recém Iniciada	51.76	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64254/2022
21	024/2022-GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem	R\$359,768.87	5/20/2023				Dotação Orçamentária: 45.34.12.364.08.000.61 28	Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64469/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2023)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
22	25.a/2022	CIX Construtoa LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção de Passarela, Central GLP e Depósito de Ilxo no Espaço Multiuso da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu	R\$166,884.45	5/11/2023					Não Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64468/2022
23	014/2022	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção - Defesa Civil	R\$792,965.04	3/30/2023	65.66%	65.66%			Em Execução	602.76	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022
24	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$4,209,887.42	1/12/2023	100.00%	100.00%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R\$ 2.000.000,00 (fonte 132) R\$ 2.125.507,00 (fonte 125) R\$ 43.441,75 (diversas fontes)	Recebimento Definitivo	1477.42	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021