OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequações no Setor de Licitações							Recém Iniciada			
2	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R$9,600,099.75	7/3/2023	5.86%	5.86%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Recém Iniciada	300.32	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
3	189/2022-HUOP	J. Turcatto Construções Eireli	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Conserto da Estrutura de Cobertura da CAF e Cobertura de Piso da Área de Descarga no HUOP	R$186,500.00	12/9/2022	0.00%	0.00%	Diversas Fontes de Recursos		Em Execução	28.87	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63863/2022
4			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Reforma Corredor Bloco Central							Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	0839/2022
5			Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Espaço Ecumênico							Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	Sem CR
6	065/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Área de Convivência dos Alunos para o campus de Cascavel	R$70,020.06	11/4/2022	56.28%	56.28%	284	Dotação Orcamentária 4534.6128.1236405	Em Execução	21.11	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	48229/2016
7	062/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Cercamento do NEEA do campus de Cascavel	R$104,066.13	12/4/2022	96.74%	96.74%	284	Dotação Orçamentária 453461281236408	Em Execução	375.37	Matheus Schmidt Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	60701/2020
8	061/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Laboratório de Máquinas Agrícolas	R$132,655.72	12/9/2022	26.99%	26.99%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284	Em Execução	20.45	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59049/2019
9	066/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Melhorias no Laboratório de Energia	R$129,503.08	12/4/2022	0.00%	0.00%	284	Dotação Orçamentária 4534.6128.1236408	Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59154/2019
10	067/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Readequação do Laboratório RHESA	R$133,612.91	1/3/2023	0	0	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284	Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59467/2020
11	064/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma do Espaço Físico da Secretaria do Cursinho Pré Vestibular	R$94,995.81	12/4/2022	70.71%	70.71%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28 33903916 284	Em Execução	26.49	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	59700/2020
12	049/2021 - Reitoria	Ícone Engenharia de Obras LTDA	Campus de Cascavel	Reforma e Ampliação do Barracão do Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola (NEEA) da UNIOESTE *campus* de Cascavel	R$179,305.87	6/9/2022	100.00%	100.00%	284	Fundação Araucária	Recebimento Provisório	271.14	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	54628/2018

OBRAS EM ANDAMENTO (10/11/2022)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
13	006/2020	CRP Construtora de Obras Ltda - ME	Campus de Toledo	Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus de Toledo	R$499,026.20	1/2/2021	100.00%	100.00%	281 e 250	TC 78815/2013 - MEC/ FNDE e Recurso Próprio	Recebimento Definitivo	364.83	Marcos Rogerio Sisti Roberto Sicbneihler	58805/2019
14	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 01	R$360,413.97	12/8/2022	43.26%	43.26%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Em Execução	248.58	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
15	057/2022	J. Turcatto Construções Eireli	Reitoria	Reforma e Adequação do Subsolo da Reitoria da UNIOESTE Etapa 02	R$360,413.97	12/8/2022	0.00%	0.00%	Diversas Fontes de Recursos	Dotação Orçamentária 4534.12364086.128, diversas fontes de recursos, Rubrica 33.90.39.16	Recém Iniciada	574.67	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63525/2022
16	011/2022 - FOZ	Luz de Prata Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Implementação do Laboratório Multiplataforma para Avaliar Estratégias de Controle, Operação e Proteção em Microrredes da UNIOESTE - Foz do Iguaçu	R$64,856.12	8/24/2022	100.00%	100.00%	284	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28.33903916 284	Recebimento Provisório	0	Denise da Costa Canfild Roberto Sicbneihler	61514/2021
17	010/2022	JF CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma no Telhado do Asuditório Alcebíades Luiz Orlando da UNIOESTE de Foz do Iguaçu	R$108,114.30	9/9/2022	100.00%	100.00%	100	Dotação Orçamentária 45.34.12.364.08.000.61 28.33903916 100	Recebimento Provisório	746.89	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	61511/2021
18			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus - Defesa Civil							Não Iniciada	1184.39	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	63276/2022
19	1065/2022	José Fernando Ferreira Araújo Eireli	Campus de Foz do Iguaçu	Regularização e Adequação do Sistema Contra Incêndio e Pânico da UNIOESTE Foz do Iguaçu	R$266,294.57	9/24/2022	100.00%	100.00%	100	Dptação Orçamentária 43.34.12.364.08.000.61 28.33903024 101	Em Execução	0	Bruno Vinicius Bazanin Blodow Roberto Sicbneihler	60993/2020
20	053/2021 - Reitoria	Qualitá Engenharia LTDA - ME	Campus de Francisco Beltrão	Construção do Ambulatório do Bloco IV da UNIOESTE *campus* de Francisco Beltrão	R$4,168,948.75	10/14/2022	69.05%	69.05%	132	Dotação Orçamentária 4560.19571066.153 Rubrica 44.90.51.01 R$ 2.000.000,00 (fonte 132) R$ 2.125.507,00 (fonte 125) R$ 43.441,75 (diversas fontes)	Em andamento	1020.21	Alex Venazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	62971/2021